



UNIVERSIDADE DO MINHO  
ENGENHARIA

Foi aqui bem feita a reunião da CI  
Organizada bem a parte da CI

21.3.80

Direção CI, Abril  
21.3.80

Exmo. Senhor Presidente  
da Comissão Instaladora da U.M.  
U.M.  
Largo do Paço  
Braga

*Digitalizado por FCLB*

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Data
		P.0.01.09 GE-60/80	14.3.80
Assunto	<u>Refa. Posição dos Trabalhos do APR e outros</u>		

1. No cumprimento do que foi determinado na última reunião da Comissão Instaladora passo a informar da posição dos trabalhos do APR e outro da iniciativa do GEID:

2. Trabalhos do APR

Conforme pode ser analisado pelo dossier anexo <sup>\*</sup> onde se encontra a troca de correspondência com o GEID com o APR nos últimos meses esse gabinete entregou um esboço em planta com o esquema para as Instalações em Guimarães que se encontra afixado a disposição da Comissão Instaladora mas não forneceu qualquer texto escrito.

Além disso entregou mapas com os pontos principais dos edifícios a serem levantados nos processos dos levantamentos topográficos em Curso.

Temos insistido para que sejam entregues os elementos seguintes:

- Requerimento a pedir a prorrogação de prazo acompanhado de um plano de execução dos Programas e Planos Gerais para Braga e Guimarães. A este respeito disseram-nos verbalmente que se a topografia lhes fôsse entregue nos tempos previstos (até meados de Abril), poderiam ter prontos os trabalhos até fins de Julho. Já pedimos várias vezes a confirmação escrita desta posição.
- Informação sobre a construção de um abrigo pedido pela Junta de Gualtar.

..//..

\* Já entregue a V. Exa

- c) Informação sobre a constituição de um viveiro para povoar os futuros espaços verdes das instalações definitivas. *Digitalizado por FCLB*

A última posição do APR era a de que poderia enviar os elementos para Braga ainda antes da reunião do APR com a C.I. programada para a Reitoria no próximo dia 21 do corrente.

3. Trabalhos de Topografia.

Estão a andar em bom ritmo tanto em Braga como em Guimarães. Sucede, porém, que as áreas inicialmente previstas pelo APR apareceram agora nos desenhos de implantação (esboços) das instalações definitivas consideravelmente aumentadas (cêrca de 50%) pelo que os prazos de 60 dias úteis, inicialmente previsto pelos concorrentes terá de ser ampliado para 90 dias úteis o que dará para fins do próximo mês.

4. Terrenos.

a. Atribuição da Casa pré-fabricada

Está concluído todo o processo: projecto de edital; circulação do mesmo; contactos com a Câmara M.B. para autorizar o encarregado dos viveiros a fazer provas aos candidatos. Provas. Apreciação e proposta à Reitoria para atribuição da casa.

b. Topografia


Está em bom ritmo e espera-se que antes do prazo contratual que termina em fins de Abril sejam entregues ambos os levantamentos (Braga e Guimarães).

c. Aquisição de terrenos

O Professor José Seita e o Dr. Amadeu estão desenvolvendo apreciável actividade com a colaboração de avaliadores oficiais das Câmaras Municipais de Braga e Guimarães. Dentro de dias será apresentado o resultado desses trabalhos.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente do C.G.

  
Júlio Barreiros Martins  
(Prof. Catº)