

Nº de telefone 734460  
Tel. 1 4007 0001 P  
Cod. Postal 1000 LISBOA



ateliers de projectistas reunidos, a.c.e.  
av. marquês de tomar, 33-7ª esq. - lisboa I  
telefone 770027

21.MAR80 01295

Digitizado por FCLB

Fig 2

Ao  
Gabinete Executivo das  
Instalações Definitivas da  
UNIVERSIDADE DO MINHO  
Largo do Paço  
4700 BRAGA

V/ Ref.º  
Your Ref.

N/ Ref.º P01/100-CV/LM  
Our Ref. 023/80

Data  
Date 12.Março.1980

À atenção do Exmo. Senhor  
Prof. Dr. J. Barreiros Martins

Exmo. Senhor,

1. Em 29.11.77 foi celebrado entre a Universidade do Minho e A.P.R. - Ateliers de Projectistas Reunidos, A.C.E., o contrato para a elaboração do programa e plano geral das instalações definitivas da Universidade do Minho, em Braga e em Guimarães, a realizar no prazo de 420 dias, a contar da data do início dos trabalhos - 30 dias após a da adjudicação - com exclusão do mês de Agosto, para férias.


2. A adjudicação dos estudos foi feita pelo officio ref.º. GE-19/77, nº 7355, de 18.11.77, recebido pelos A.P.R. em 21.11.77. Assim, se o início dos trabalhos teve lugar em 21.12.77, o plano geral deveria ter sido entregue em 16 de Março de 1979.

3. No desenvolvimento dos trabalhos ocorreram circunstâncias causadoras de demoras ou atrasos, de que se recordam as seguintes:

- 20.15.80 <sup>APP</sup>
- a) Dificuldade em obter as plantas topográficas necessárias;
  - b) Dificuldade em obter os pareceres das entidades que, por imperativo contratual, tinham de pronunciar-se sobre as localizações recomendadas;
  - c) Inexistência de planos directores urbanísticos de Braga e de Guimarães;
  - d) Dificuldade ou impossibilidade de identificação de prédios e seus proprietários, por não existir levantamento cadastral nem o registo nas conservatórias prediais ser obrigatório;
  - e) Demora na obtenção de respostas a inquéritos feitos;
  - f) Dificuldade em obter respostas das muitas entidades oficiais consultadas para fornecerem dados necessários (conforme consta dos Relatórios apresentados), nomeadamente da E.D.P. e do ex-S.R.O.A..
  - g) Falecimento do Arq.º. Jorge Soares de Oliveira, em cujo atelier se desenvolviam os trabalhos.

.../...

4. Deu-se ainda uma ocorrência muito prejudicial: em Maio de 1979, foi as saltada a residência do signatário e dela roubada, entre outras coisas, uma pas ta contendo o manuscrito (exemplar de que não havia cópias) com a quase totali dade do texto que iria compor os Programa e Plano Geral.
5. Por outro lado, as áreas inicialmente previstas para as instalações de definitivas em Braga e em Guimarães eram, respectivamente, de 30ha e 15 ha. Ora em resultado do aumento do número de alunos para 10 000 em cada um daqueles núcleos, justificam-se áreas muito superiores: 62ha e 54ha aproximadamente. Se bem que para a 1ª fase dos trabalhos isto não tenha implicado necessidade de mais tempo para a sua execução, elaborar os planos gerais para 116ha requer certamente mais tempo que para os 45ha inicialmente previstos, o que só por is so justifica uma considerável prorrogação do prazo, em proporcionalidade com o inicial.
6. Nestas circunstâncias, vimos requerer que os prazos para a entrega dos Programa e Plano Geral passem a ser os seguintes:
- . Programa do núcleo de Braga, até final do mês de Julho p.f.
  - . Plano Geral do núcleo de Braga, até final do mês de Julho p.f.
  - . Programa do núcleo de Guimarães, até final do mês de Julho p.f.
  - . Plano Geral do núcleo de Guimarães, até final do mês de Julho p.f.
7. Agradecendo antecipadamente o vosso bom acolhimento para o que precede, apresentamos os nossos mais respeitosos cumprimentos,



Ateliers de projectistas reunidos, a.c.e.

Luís Vidal

Administrador