

liquida (APR)

Digitalizado por FCLB

Valor inicial do contrato	3 270 000 \$
Valor acrescido de plano geral (30 + 25) ha a 30 000 \$	1 650 000 \$
valor corrigido do contrato	<u>4 920 000 \$</u>

Trabalhos realizados:

- Relatórios de localização (100%)
30% de 3 270 000 \$00 = 981 000 \$

- Programas (80%)
80% de 20% de 3 270 000 \$00 = 523 200 \$

- Planos gerais (60%)
~~60% de 50% de 4 920 000 \$00~~
60% de (50% de 3 270 000 \$00
mais 1 650 000 \$00) =
60% de 3 285 000 \$00 =

1 971 000 \$
<u>3 475 200 \$</u>
- 1 471 500 \$
<u>2 003 700 \$</u>
- 327 000 \$
<u>1 676 700 \$</u>

Pagamentos efectuados

causas, per não cumprimento

Saldo para U.M. completar o trabalho:

4 920 000 \$ - (3 475 200 \$ + 327 000 \$) = 1 117 800 \$
(menor valia)

U.M.	1 117 800 \$
APR	1 471 500 \$
	1 676 700 \$
	<u>4 920 000 \$</u>